

运城市人民政府办公室文件

运政办发〔2019〕22号

运城市人民政府办公室 关于印发运城市 2019 年中心城区城建 重点项目计划的通知

盐湖区人民政府，运城开发区管委会，市直各有关单位：

为实现中心城区大建设、大发展，市委、市政府着眼城市高标准发展，提升中心城区首位度，谋划实施了一批中心城区城建重点项目。经 6 月 25 日市政府第 55 次常务会议审议，通过 2019 年运城市中心城区城建重点项目计划，现予以下达。

运城市 2019 年中心城区城建重点项目计划按照城市道路提升改造、盐临夏一体化通达、城市路网畅通、公园绿化及景观、

城市系统完善、公共场馆建设和城市管理上档七大类工程进行划分，共 131 项；2019 年新建项目 37 项，在建项目 27 项，储备项目 26 项，已完工审计项目 41 项。

各单位接到通知后要高度重视，认真组织实施，具体要抓好以下工作：

一、统筹联动，协调配合

市发改、财政、规划和自然资源、住建、生态环境、文化和旅游等涉及项目审批的部门要顾全大局，全力配合，主动对接项目，进一步简化审批程序、优化流程，为项目加快落地提供有力支持。确保 2019 年度项目建设任务全面完成。

二、强化组织保障，加快进度

各项目责任单位要对每个项目组建项目推进组，由分管领导亲自挂帅，加强项目问题的协调解决。要严格按照基本建设程序，精心组织实施，对标一流，攻坚克难，确保项目工程质量、进度、安全和环保全达标。

三、建立健全项目管理机制

市政府投资中心要加强对政府投资项目的日常管理工作，做好项目完成投资额等统计工作，汇报项目进展，督促项目进度，实现全过程跟踪推进。

附件：1. 2019 年中心城区城建重点项目计划汇总表
2. 2019 年中心城区城建重点项目计划表

运城市人民政府办公室
2019 年 7 月 23 日

2019 年中心城区城建重点项目计划汇总表

填报单位：市住建局

单位：万元

序号	责任单位	项目类别	项目个数	匡算总投资	2019 年计划 完成投资	2019 年 财政资金需求	备注
1	市住建局	新建项目	18	234671	102827	67979	
		在建项目	18	346267	62098	44802	文化艺术中心 PPP 项目资本金 5000 万元可由市工会解决
		储备项目	21	352767	2550	2291	
		审计项目	41	126417			
		小计	98	1060122	167475	115072	
2	市城市管理局	新建项目	14	266742	89541	27831	
		在建项目	1	800	400	400	
		储备项目	5	10525	200	180	
		小计	20	278067	90141	28411	
3	盐湖区政府	新建项目	2	33000	17000	17000	
4	市城投集团公司	在建项目	6	56561	37530	28577	
5	市圣惠新区建管中心	新建项目	3	12440	7000	7000	
6	市规划和自然资源局	在建项目	2	108243	56210	1210	
合计			131	1548433	375356	197270	

附件 2

2019 年中心城区城建重点项目计划表(新建&在建项目)

填报单位：市住建局

单位：万元

序号	项目名称	建设内容	项目类别	匡算		2019 年计划		投资模式	目前进展	2019 年形象进度目标	建设时限 (年/月-年/月)	责任单位	备注
				总投资	其中 财政投资	完成投资	其中 财政资金						
总计：61 项（按子项计 64 项）				1058724	541807	372606	194799						
一、城市道路提升改造工程（3 项）				84007	84007	21540	20190						
1	解放路提升改造	禹都大道-北高速口，全长 8.2 公里，红线 50 米-60 米，道路、排水、照明及附属工程改造，其他管线入地	新建	69000	69000	15000	14000	财政投资	可研阶段	开工	2019.10-2021.12	市住建局	111 工程第 7 项 3515 项目
2	学苑路提升改造工程	迎宾街-滨湖路，全长 13 公里，红线宽 50 米，建设内容包括道路复铺，人行道面板更换等	在建	14467	14467	6000	5650	财政投资	主车道已完工	完工	2018.10-2019.12	市住建局	111 工程第 8 项 3515 项目
3	中心城区主要街道交通隔离栏安装与提升	对运城中心城区安装、更新或增设交通隔离栏杆，河东街、人民路进行更新，红旗街、禹都大道等 7 条街道进行更新或增设	新建	540	540	540	540	财政投资	正在办理前期手续	完工	2019.07-2019.12	市城市管理局	
二、盐临夏一体化通达工程（3 项）				87597	87597	49297	30799						
4	圣惠路提升改造	涑水街-大运高速桥，全长 2.4 公里，将现有 209 国道 21 米拓宽至 90 米	新建	34897	34897	23000	12202	财政投资	设计已完成	主车道完工	2019.08-2020.06	市住建局	111 工程第 15 项 3515 项目
5	圣惠立交桥加固	圣惠立交桥，栏杆更换及桥面复铺，全长 0.7 公里，桥宽 18 米	新建	2700	497	497	447	财政投资	已开工	完工	2019.05-2019.08	市住建局	111 工程第 15 项 3515 项目
		圣惠立交桥，梁体加固，全长 0.7 公里，桥宽 18 米			2203	1500	1000	财政投资	可研调整阶段	开工	2019.10-2020.06		
6	学苑路北延	迎宾街-大西高铁涵洞，长 0.36 公里，红线 50 米，绿线 80 米，包含道路、排水、照明、绿化及其他附属设施；站前广场连接段长 0.2 公里，红线宽 36 米，包含地下车库连接通道和地面道路	新建	5000	5000	4300	3500	财政投资	已开工	道路完工	2019.05-2020.06	市住建局	
		高铁涵洞-涑水大道，长 1.8 公里，红线 50 米，绿线 80 米，包含高铁、大运高速立交桥及其连接道路、排水、照明、绿化及其他附属设施建设	新建	25000	25000	10000	3650	财政投资	前期策划	开工	2019.12-2020.10	市住建局	土地费总计 8650 万元，2019 年暂列支出 3650 万元
		高铁涵洞-复旦大道，长 3.8 公里，红线 50 米，绿线 80 米，包含土地和房屋征收	新建	20000	20000	10000	10000	财政投资	前期摸底	先完成陶上村段拆迁	市财政资金到位之日开始，预计拆迁期限 3 个月	盐湖区人民政府	拆迁资金

三、城市路网畅通工程（30项）				300929	300929	133110	106152						
7	人民路下穿铁路桥	葡萄园巷-工农街，全长0.466公里，跨径为8+12+12+8（米）四孔下穿立交桥	新建	12000	12000	5000	4000	财政投资	可研已批复	房屋征收管线迁移完成，桥涵主体开始预制	2019.10-2020.12	市住建局	111计划项目第17项
8	舜帝街	人民路-朝元路，全长0.4公里，红线50米，绿线80米	新建	4100	4100	2130	2130	财政投资	可研阶段	道路基本完工	2019.11-2020.11	市住建局	111计划第18项第一医院门前道路
9	大禹街	人民路-学苑路，全长1.8公里，红线宽50米，绿线宽80米。道路、排水、照明、绿化、电力隧道及其他附属设施建设	新建	25000	25000	18000	13046	财政投资	可研调整阶段	道路基本完工	2019.10-2020.12	市住建局	111计划项目第28项
10	棉西路	后稷街-涑水街，全长0.6公里，红线宽30米	新建	2980	2980	1400	1000	财政投资	施工单位已进场	道路基本完工	2019.06-2020.05	市住建局	111工程第37项3515项目
11	后稷街	槐东路-学苑路，全长0.6公里，红线宽50米，绿线80米	新建	11703	11703	2800	1197	财政投资	已开工	道路完工	2019.03-2020.12	市住建局	111工程第37项3515项目
12	槐东路	后稷街-岳南街，条山街-红军小学，全长1.8公里，红线宽45米，绿线75米	新建	19435	19435	6200	4210	财政投资	已开工	主车道形成	2019.03-2020.12	市住建局	111工程第37项3515项目
13	永乐街	学苑路-中银路，全长1.2公里，红线宽45米，绿线75米	新建	11204	11204	3400	1428	财政投资	已开工	完工	2019.02-2019.12	市住建局	111工程第37项3515项目
14	周西路南延	盐湖大道-银湖街，全长0.3公里，红线宽40米，绿线宽70米	新建	2722	2722	670	480	财政投资	施工图预算已完成	主车道形成	2019.08-2020.12	市住建局	111工程续建项目
15	太乙街	禹西路-风陵路，棋盘路-周西路，全长0.5公里，红线50米	新建	3350	3350	3350	2000	财政投资	可研已批复	完工	2019.08-2019.12	市住建局	
16	人民路	涑水街-后稷街，全长约0.8公里，红线宽45米，绿线75米	在建	6500	6500	1100	514	财政投资	道路基本完工	绿化完工	2018.06-2019.06	市住建局	111工程第17项3515项目
17	人民路	涑水街-北环路，全长约2.8公里，红线宽45米，绿线75米	在建	18217	18217	7760	7760	财政投资	后稷街至北环路段已完工	完成审计	2013.08-2019.12	市住建局	
18	成宝路	德新路-银湖街，全长0.5公里，宽18米	在建	2895	2895	2000	2000	财政投资	主车道已完工	完工	2018.09-2019.12	市住建局	111工程第37项3515项目
19	魏风街	禹西路-周西路，形意路-韩信路，全长0.9公里，红线宽46米，绿线宽66米	在建	7100	7100	500	350	财政投资	道路已完工	绿化完工	2018.03-2019.05	市住建局	111工程续建项目
20	银湖街	书院东路-双桥路，全长0.94公里，红线宽36米，绿线宽66米	在建	4750	4750			财政投资	道路已完工	完成审计	2017.01-2019.05	市住建局	111工程续建项目
21	勤学街	学苑路-槐东路，全长约0.6公里，红线宽30米	在建	3116	3116	3116	1000	财政投资	已开工	完工	2019.04-2019.10	市住建局	111工程第31项3515项目
22	规八路	禹西路-周西路，全长0.6公里，红线宽20米	在建	1617	1617	937	290	财政投资	已开工	完工	2018.12-2019.06	市住建局	111工程第34项3515项目
23	子文路	后稷街-岳南街，全长1.2公里，红线宽20米	在建	3677	3677	360	330	财政投资	道路已完工	完成审计	2018.08-2019.05	市住建局	111工程第17项3515项目

24	大禹街	解放路-人民路 全长约1公里,红线宽50米,绿线宽80米。建设内容:道路、排水、照明、绿化及其他附属设施建设	在建	10000	10000	1000	240	财政投资	道路已完工	绿化完工	2016.05-2020.06	市住建局	土地问题影响工程进度
25	河东西街延长线	圣惠路-凤凰路 全长1.6公里,宽45米。建设内容:征地拆迁、道路、跨铁路桥梁、排水、照明、姚暹渠改造	在建	59712	59712	21000	21000	财政投资 (社会融资)	引桥引道完工 主桥正在施工	主桥合拢	2015.10-2019.12	市住建局	
26	人民北路道路改造工程	禹都大道-工农街 全长1公里,道路红线宽45米,建设内容:拆迁、道路、排水、照明、绿化、北郊变电工区至人民北路电力管沟等	在建	8850	8850	857	600	财政投资	道路基本完工 剩余西侧人行道及绿带	完工	2015.03-2019.12	市住建局	拆迁影响工程进度
27	中银路北延	建北桥-永乐街 全长约1公里,红线宽55米,绿线宽90米,建设内容包括:道路、排水、照明、绿化及其他附属设施建设	新建	13000	13000	7000	7000	财政投资	拆迁基本完成	道路基本完成	市财政资金到位之日启动项目建设	盐湖区政府	111工程第16项 3515项目建设资金
28	光华路道路工程	安邑路-辛卓路。全长0.993公里,红线宽30米。建设内容包括道路、市政管线、绿化、交通、照明等附属工程	在建	4104	4104	3400	2437	财政投资	已开工	完工	2019.01-2019.12	市城投集团公司	
29	辛卓路道路工程	河东西街-安邑西路。全长0.681公里,红线宽30米。建设内容包括道路、市政管线、绿化、交通、照明等附属工程	在建	3201	3201	2700	2490	财政投资	已开工	完工	2019.03-2019.12	市城投集团公司	111计划项目 第32项
30	芦子沟新村东西支路道路工程	安邑东路-辛卓路。全长0.303公里,红线宽15米。建设内容包括道路、市政管线、绿化、交通、照明等附属工程	在建	656	656	330	328	财政投资	已开工	完工	2019.03-2019.12	市城投集团公司	111计划项目 第33项
31	铺安街建设项目	安邑西路-东环路。全长2.371公里,红线宽40米。建设内容包括道路、市政管线、绿化、交通、照明等附属工程	在建	28000	28000	22500	16938	财政投资	已开工	总工程量完成50%	2018.12-2020.06	市城投集团公司	111计划项目 第30项
32	安邑西路道路工程	安邑路-东环路。全长约1.690公里,道路红线宽30米。建设内容包括道路、市政管线、绿化、交通、照明等附属工程	在建	12000	12000	5600	4484	财政投资	已开工	总工程量完成80%	2018.09-2020.06	市城投集团公司	
33	支七路道路工程	安邑路-东环路。全长1.811公里,红线宽20米。建设内容包括道路、市政管线、绿化、交通、照明等附属工程	在建	8600	8600	3000	1900	财政投资	已开工	总工程量完成80%	2018.09-2020.06	市城投集团公司	
34	货场西路	工农西街-河东西街,全长1.488公里,红线宽30米,绿线宽40米	新建	5750	5750	3000	3000	财政投资	征收正在进行	10月底征收完成,12月基础管网全面铺开	2018.12-2020.08	圣惠新区建设管理中心	111计划项目 第35项
35	货场东路一期	工农西街-海光街,全长0.84公里,红线宽29米	新建	5100	5100	3000	3000	财政投资	征收已过半	10月底征收完成,12月基础管网全面铺开	2018.12-2020.08	圣惠新区建设管理中心	
36	海光街	货场西路-货场东路,全长0.48公里,红线宽18米	新建	1590	1590	1000	1000	财政投资	前期摸底	12月底征收完成	2019.03-2020.12	圣惠新区建设管理中心	

四、公园绿化及景观工程（6项）				73127	43127	54410	21700						
37	植物园建设	项目占地面积约320亩，建设内容主要包括：入口区、植物展示区、科研试验引种生产区、园务管理区，园路、观景平台、景观照明以及基础配套设施的建设等	新建	32300	32300	16040	16040	财政投资	准备招标	完成工程量的30%	2019.08-2021.08	市城市管理局	
38	圣惠北路绿化提升改造	圣惠北路绿化带、两边绿地关公铜像环岛，32亩游园绿化改造提升	新建	3600	3600	3600	2160	财政投资	可研阶段		2019.10-2019.12	市城市管理局	
39	学苑路道路绿化提升改造	学苑路中隔带及边绿地、道路主要景观节点改造	新建	3160	3160	3160	1890	财政投资	可研阶段		2019.10-2019.12	市城市管理局	
40	雕塑园林小品建设	在市区主要道路节点增加城市雕塑及园林小品	在建	800	800	400	400	财政投资	方案调整	完成工程量的50%	2019.09-2020.06	市城市管理局	
41	海绵示范游园	河东街与安邑西路交叉口东北角。透水铺装、景观栈道、中央湿地、雨水花园、蓄水池、生物滞留设施等低影响开发设施建设	在建	3267	3267	1210	1210	财政投资	施工准备阶段	基本完工	2019.07-2019.12	市规划和自然资源局	
42	中心城区照明及夜景亮化提升	河东东街：东至飞燕桥、西至解放路、学苑路；南至望湖园；北至涑水东街，沿街建筑外立面及立交桥景观照明； 南风广场：广场景观照明及周边围合建筑外立面照明； 体育公园：体育馆周边建筑外立面照明； 禹都公园：滨水界面建筑外立面照明，飞燕桥桥梁景观照明	新建	30000		30000		PPP	咨询公司准备招标	完工	2019.09-2019.12	市城市管理局	2019年财政资金待定；每年财政补贴6639.69万元，共9年
五、城市系统完善工程（15项）				207855	20594	48696	15916						
43	大禹街临时排水	学苑路-安邑西路，全长约1.7公里	新建	2000	2000	2000	1400	财政投资	可研阶段	完工	2019.09-2019.12	市住建局	111工程第85项
44	货场西路泵站扩容改造	货场西路，泵站排量提升	新建	480	480	480	289	财政投资	已开工	完工	2019.02-2019.07	市住建局	
45	东环片区雨污分流改造工程（包含中银大道、老东街、人民南路、南环路、东环路5个子项）	中银路（建北桥-老东街）老东街（中银路-解放路）人民路（红旗街-南环路）南环路（人民路-西环路）东环路（红旗街-南环路） 新建污水管道10.5公里，现有合流管道作雨水管道	新建	3100	3100	3100	2000	财政投资	设计阶段	完工	2019.07-2019.12	市住建局	111工程第94项
46	红旗街雨污分流改造工程	圣惠路-学苑路，全长4.8公里，新增钢筋混凝土雨污管道，盐化铁路顶管两处	在建	5757	5757	5000	4243	财政投资	部分路段已开工	完工	2018.09-2019.12	市住建局	111工程第93项
47	市城区电力廊道扩容项目	槐东路、禹都大道、学苑路、人民路等处，新建槐东路线缆管廊0.6公里，其余顶管5处及附属工程	在建	1145	1145	1145	469	财政投资	已开工	完工	2018.12-2019.06	市住建局	111工程第88项

48	周西路临时排水	魏风街-铺安街, 全长约 700 米	在建	320	320	280	71	财政投资	已开工	完工	2018.12-2019.06	市住建局	111 工程第 84 项
49	八一水库泵站	八一水库西北角, 泵站容量 4 万 m ³ /天	在建	591	591	490	243	财政投资	已开工	完工	2018.06-2019.09	市住建局	111 工程续建项目
50	生活垃圾处理渗滤液设施扩容提升改造	建设一座 300 吨垃圾渗滤液设备	新建	6342	6342	6342	6342	财政投资 (EPC)	项目总承包准备招标	完工	2019.09-2019.12	市城市管理局	
51	中心城区 I 区 V 区 (老城区及东部新区) 集中供热全覆盖	2×58MW 安邑热源站 1 座, 调度中心 1 座, 200t/h 集中补水站 2 座, 热力站 35 座, 一次管网 26.31KM, 关铝热电公司机组超低排放改造	新建	47559				PPP	正在办理可研批复和土地预审; 对 PPP 项目实施方案进行修改; 一次管网正在施工	力争年内动工	2020.01-2021.10	市城市管理局 市热力公司	
52	城区建筑垃圾清运处置及资源化利用	1. 建设 1 个建筑垃圾资源化利用循环经济产业园, 占地约 200 亩, 年处理能力不低于 200 万吨; 2. 建设 5 处建筑垃圾消纳场, 每处占地 100 亩左右; 3. 采购新型智能、节能环保、专业密闭的新能源 (LNG) 车辆 100 台	新建	28000		19000		B00	1. 循环经济产业园选址已确定, 正在办理用地手续 2. 临时消纳场已确定一个, 并签订了土地租赁合同 3. 第一批 20 辆新型 LNG 新能源渣土运输车辆已采购到位, 并进入试运行阶段。第二批 30 辆运输车辆已通过公开招标	1. 建筑垃圾资源化利用循环经济产业园全面开工建设; 2. 临时消纳场建设完成 3-4 个; 3. 建筑垃圾运输车辆全部购置到位, 并投入运营	2019.09-2020.08	市城市管理局 运城万瑞环保科技有限公司	2018 年 12 月 23 日运城市财政局下达该项目 2018 年中西部重点领域基础设施补短板中央补助资金 4002 万元
53	城西污水处理厂提效改造和调节池建设	对污水厂原有工艺进行改造, 新建消毒池、部分生化池、三级工艺等, 新建日处理 5 万方的调节池	新建	16690		10000		BOT	正在办理征地立项等手续	计划工程主体基本完工	2019.09-2020.05	市城市管理局 首创水务有限公司	总投资未含征地费 3685 万元, 建成后处理费每吨拟提高 0.56 元, 财政在原有基础上每年多支出 2000 万元, 共需 25 年 8 个月
54	城区餐厨垃圾处置及资源化利用项目	拟设计日处理 200 吨餐厨垃圾生产线及配套收集运输系统	新建	20000				BOT	向市政府上报项目申请及建议书阶段	2019 年完成项目招标采购及立项工作, 争取年底开工建设	2020 年底前	市城市管理局	匡算总投资 18000 到 20000 万元; 按照收运处 260 元/吨-320 元/吨估算, 每年财政需承担补贴费用 1400-1750 万元, 共需 30 年

55	中心城区环卫基础设施（果皮箱）建设	对中心城区河东街、学苑路、解放路、人民路、中银路、槐东路、红旗街、禹都大道、铺安街等9街道配备或更换果皮箱3500个，其中两箱式果皮箱2697个、三箱式果皮箱416个、四箱式果皮箱387个；增设烟蒂柱100个；设置保洁员工具箱150个	新建	459	459	459	459	财政投资	准备采购	2019年10月完成环卫基础设施（果皮箱）采购工作，年底前完成安装工作	2019年底前	市城市管理局	
56	生活垃圾焚烧发电	投资建设两台日处理600吨的机械焚烧炉排炉和1×24MW中温中压抽凝式汽轮发电机组，建设厂房及其配套附属设施	新建	75012				BOT	前期立项批复已完成，核准立项已批复，环评已通过专家审查，征地已完成，正在平整场地	2019年完成场地平整及打桩工作、办公楼及宿舍工程封顶	2020年底前	市城市管理局	按照处理费100元/吨估算，每年财政补贴费用2920万元，共需30年
57	中心城区移动式公厕设置	购买20座移动式公厕	新建	400	400	400	400	财政投资	正在进行选址	年底完成	2019.09-2019.12	市城市管理局	
六、公共场馆建设工程（2项）				301976	5000	65000	0						
58	文化艺术中心	河东东街北总建筑面积约21万平方米	在建	197000	5000	10000		PPP	成立项目公司	基础施工	2019.12-2022.10	市住建局	3515项目资本金5000万元由工会解决
59	运城市民服务中心	禹西路与魏风街交叉口东北角总建筑面积119951平方米	在建	104976		55000		PPP模式	执行阶段	主体结构完成	2017.05-2020.06	市规划和自然资源局	
七、城市管理上档工程（2项）				3233	553	553	42						
60	城市管理数字化监管指挥平台建设	建设7大基础城管平台，包含智慧城管核心基础平台、智慧城管拓展平台、互联网全移动办公平台、智慧执法基础平台、智慧转发拓展平台、环卫基础平台和环卫扩展平台（平台包含园林绿化、市政公用初级系统）	新建	2680				BOT或BLT	筹备	筹备立项开工建设	2019.08-2020.08	市城市管理局	每年财政补贴480万元，共需10年
61	智慧住建	中心城区智慧住建平台软件及硬件配置	在建	553	553	553	42	财政投资	已开工	完工	2018.12-2019.03	市住建局	111工程第99项

2019年中心城区城建重点项目计划表（储备项目）

填报单位：市住建局

单位：万元

序号	项目名称	项目地址 (起止点)	建设规模	匡算		2019年计划		投资模式	目前进展	2019年 形象进度 目标	建设时限 (年/月-年/月)	责任单位	备注
				总投资	其中 财政投资	完成 投资	其中需 财政资金						
总计:26项				363292	363292	2750	2475						
一、城市道路提升改造工程（5项）				31502	31502	350	315						
1	禹都大道提升改造工程	凤凰路-禹西路	全长4公里，红线50米，照明及排水系统、道路工程改造，改造面积约20万平方米	15000	15000	150	135	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.03-2020.12	市住建局	
2	中银大道翻修改造工程	建北桥-老东街	全长2.55公里，红线45米，照明系统及道路工程改造，改造面积约11.475万平方米	4275	4275	100	90	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.03-2020.12	市住建局	
3	人民南路提升改造工程	南城墙路-禹都大道	全长1.7公里，红线45米，照明及道路工程改造，改造面积约7.7万平方米	7000	7000	100	90	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.03-2020.12	市住建局	
4	人行道提升改造	中银路（建北桥-老东街）槐东路（老东街-禹都街）红旗街（中银路-学苑路）	人行道、路缘石拆除、铺设花岗岩	2127	2127			财政投资			2020.06-2021.12	市城市管理局	
5	河东街隔离带及沿线道路交叉口景观提升改造	解放路-飞燕桥	隔离带及沿线道路交叉口景观进行提升改造，面积暂定为5.6万平方米	3100	3100			财政投资			2020.02-2020.12	市城市管理局	
二、城市路网畅通工程（15项）				322820	322820	2000	1800						
6	学苑路北延	涑水大道-复旦大道	全长2公里，红线宽50米，绿线宽80米，包含道路、排水、照明、绿化、电力隧道等及其他附属设施建设	32000	32000	200	180	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.03-2021.12	市住建局	
7	大禹街	解放路-高铁停车场	全长700米，红线50米，绿线80米	8300	8300	100	90	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.03-2020.12	市住建局	
8	形意路	魏风街-河东街	全长0.46公里，红线12米	1100	1100	50	45	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.03-2020.12	市住建局	结合周家坡城中村改造实施
9	魏风街	周西路-形意路	全长0.7公里，红线宽46米，绿线宽66米	5500	5500	100	90	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.03-2020.12	市住建局	结合周家坡城中村改造实施
10	周西路	魏风街-铺安街	全长0.6公里，红线宽40米，绿线宽70米	5100	5100	100	90	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.03-2020.12	市住建局	结合周家坡城中村改造实施
11	工农街西延	关公像环岛-书院东路	全长0.4公里，红线50米，绿线80米	4000	4000	100	90	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.03-2020.12	市住建局	
12	光华北路	河东东街-纬八路	全长300米，红线30米	1200	1200	50	45	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.03-2020.12	市住建局	

13	纬八路	安邑西路-光华路	全长 490 米, 红线 20 米	1300	1300	50	45	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.03-2020.12	市住建局	
14	永乐街	人民路-中银路	全长 0.63 公里, 红线 45 米, 绿线 75 米	7200	7200	100	90	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.03-2020.12	市住建局	111 计划储备项目
15	岳南街	人民路-中银路	全长 0.63 公里, 红线 30 米	3100	3100	50	45	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.03-2020.12	市住建局	111 计划储备项目
16	富源路	岳南街-永乐街	全长 0.9 公里, 红线 12 米	1500	1500	50	45	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.03-2020.12	市住建局	111 计划储备项目
17	子文路	后稷街-大禹街	全长 1 公里, 红线 20 米	2520	2520	50	45	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.03-2020.12	市住建局	
18	后稷街	圣惠路-槐东路	全长 3.7 公里, 红线 50 米, 绿线 80 米	50000	50000	150	135	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.12-2022.12	市住建局	
19	舜帝街	人民路-学苑路 解放路-朝元路	全长 2.4 公里, 红线 50 米, 绿线 80 米	45000	45000	200	180	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.12-2022.12	市住建局	111 计划第 18 项 含管廊
20	槐东路	禹都大道-机场大道	全长 0.8 公里, 红线 45 米, 绿线 75 米, 含下穿铁路立交桥	35000	35000	300	270	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.12-2023.12	市住建局	景胜中学需要搬迁
		机场大道-永乐街	全长 0.7 公里, 红线 45 米, 绿线 75 米	50000	50000	100	90	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.12-2022.12	市住建局	与原王庄城中村改 造同步实施
		条山街-岳南街	全长 0.4 公里, 红线 45 米, 绿线 75 米	30000	30000	100	90	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.12-2023.12	市住建局	与留驾庄城中村改 造同步实施
		后稷街-北环路	全长 2.4 公里, 红线 45 米, 绿线 75 米	40000	40000	150	135	财政投资	前期摸底	完成可研批复	2020.12-2022.12	市住建局	
三、城市系统完善工程 (6 项)				8970	8970	400	360						
21	工农街雨污分流改造工程	建北桥-圣惠路	新建二道污水管道长 7.66 公里, 现有的 二道合流管作雨水管道	2298	2298	100	90	财政投资	可研阶段	完成可研批复	2020.06-2021.12	市住建局	111 工程第 95 项
22	圣惠路雨污分流改造工程	工农街-桃园酒店	新建一道污水管道长 1.48 公里, 现有的 一道合流管作雨水管道	444	444	50	45	财政投资	可研阶段	完成可研批复	2020.06-2021.12	市住建局	111 工程第 96 项
23	凤凰路雨污分流改造工程	老西街-火车站前	新建二道污水管道长 3.1 公里, 现有的 合流管作雨水管道	930	930	50	45	财政投资	可研阶段	完成可研批复	2020.06-2021.12	市住建局	111 工程第 98 项
24	机场大道雨污分流改造工程	建北桥西侧-高速桥	新建二道污水管道长 13 公里, 现有的 一道合流管作雨水管道	3900	3900	100	90	财政投资	可研阶段	完成可研批复	2020.06-2022.12	市城市管理局	
25	潞村街雨污分流改造工程	人民路口-解放路	新建二道污水管道长 3 公里, 现有的 一道合流管作雨水管道	918	918	50	45	财政投资	可研阶段	完成可研批复	2020.06-2021.12	市城市管理局	
26	西环路雨污分流改造工程	南环路-红旗街	新建二道污水管道长 1.6 公里, 现有的 一道合流管作雨水管道	480	480	50	45	财政投资	可研阶段	完成可研批复	2020.06-2021.12	市城市管理局	

注: 已完工审计项目共 41 项, 包括: 晨光路、体育公园周边道路、形意东街、条山东街、魏风街综合管廊、体育公园、现有绿地提升改造、人民北路道路工程、太乙街、形意路、地下管线普查工程、学苑路高架桥前期费用、红旗街提升改造工程、步青路、晨光路、周西路、火车站广场改造工程、岳北和惠民游园、学苑路绿化提升改造项目、运城高速机场口绿化、中心城区绿化改造项目、解放北路绿化改造项目、垃圾中转站及公厕建设项目、魏风文化公园、天逸公园建设项目、条山街绿化项目、圣惠公园建设项目、2007 年园林处见缝插绿绿化工程、2007-2013 年道路维修工程、运城市绿地系统规划、人民路与工农街交叉口小游园建设工程可研报告编制费、2006 年园林处见缝插绿绿化工程、运城市工农西街铁道口-关公像见缝插绿(十二)标段、2016 年南风广场、涑水街等街道绿化补栽工程、关公像西南角小游园 2012 年至 2015 年租地款、2006 秋季-2007 春季见缝插绿、运城市城西管网配套工程、人民公园改造工程、医疗废物处置中心项目、条山街照明工程、工程前期费。

抄送：市委办公室，市人大办公室，市政协办公室。

运城市人民政府办公室文书管理科

2019年7月23日印发

